AULON **Décembre 2017**

Bulletin Spécial d' Information :

Point après 3 ans de travaux liés à l'avalanche du 1er février 2015

Bonjour à toutes et à tous,

Il nous a paru nécessaire de vous communiquer en cette fin d'année 2017, une synthèse de l'ensemble des actions menées pour redonner à notre communauté, si durement touchée par cette nouvelle catastrophe naturelle , les bases d'un avenir nouveau et toujours aussi solidaire !

Vous trouverez une page dédiée à la **remise en état des biens collectifs** dégradés et une page spécifique liée à **la construction du « mur paravalanche » et à la reconstruction de la « Bergerie-fromagerie ».**

Tous les élus se tiennent à votre disposition pour des précisions supplémentaires et **soulignent que grâce aux soutiens financier de l'Etat et du Conseil Départemental** qui sont venus compléter l'indemnisation de l'assurance pour un sinistre global qui avoisine les 1 500 000 € HT la commune a pu limiter le recours à l'emprunt et ne pas augmenter la fiscalité locale.

Le Maire

Jean Bertrand DUBARRY

Remise en état des biens collectifs : 496 000€ de travaux sur une période de 600 jours de travail entre le 1er février 2015 et fin octobre 2016.

Quelques chiffres :

- **3 bureaux d'études spécifiques** :
  - Engenerisk ; Pyrénes Etudes Industrielles ; Alios
- **8 chantiers différents, 4 entreprises :**
  - Entreprises MUR, SANGUINET ; SOCABAT ; LLEDRA
- **Montant des travaux :**
  - 496 754 € HT
- **Financement :**
  - Commune
  - Etat
  - Assurance

Particularité :

- Démolition du bâtiment de l'ALP sous maitrise d'œuvre de la Commune
- Financement de la démolition par l' ALP :
  - Démolition 185 557,00€ HT
  - Désamiantage 75 402,00€ HT
- Donnation par l'ALP de ses biens à la Commune d'Aulon excepté la grange de la Tourte
- Aboutissement des négociations du dossier assurance

- **Nettoyage du village et des décombres,**
- **Remise en état sentiers, enrochements, remplacement navette du transport scolaire,**
- **Extraction des bois d'avalanche avec vente du bois,**
- **Remplacement réservoir d'eau avec augmentation de 20 m3 de la réserve incendie,**
- **Démolition bâtiment ALP,**
- **Renforcement structurel de la Bergerie en béton armé sur les faces exposées,**
- **Etudes de sécurisation avalanche du cœur de village avec les services de l'Etat.**

La construction d'un mur paravalanche et la re-construction de la Bergerie-fromagerie : 1 000 000€ de travaux sur une période 1000 jours de travail ponctués de 4 difficultés :

Quelques chiffres :

- **3 bureaux d'études avalanches** :
  - Engenerisk ; Kaliblue, RTM ,
- **5 bureaux d'études spécialisés en bâtiments :**
  - CAIRN ; Sage ; PEI ; Alios ; Marobin
- **6 lots de chantiers différents, 8 entreprises :**
  - Lot N°1 Inexence et la Garonnaise pour le mur paravalanche
  - Lot N°2 SolTP et Achinni pour le gros oeuvre
  - Lot N°3 SMAC pour la toiture
  - Lot N°4 Peres pour les menuiseries
  - Lot N° 5 Thion pour l'électricité
  - Lot N° 6 Verdoux pour la plomberie
- **Montant des travaux prévisionnels :**
  - 996 754 € HT
- **Financement :**
  - Commune fonds propres et emprunt
  - Etat
  - Conseil Départemental
  - Assurance

Particularités :

- **3 mois d'opposition au permis de construire par l'Architecte des Bâtiments de France**
- **2 mois de recours gracieux contre le permis de construire par un riverain**
- **2,5 mois de retard sur le lot N°1 liés à la fuite d'eau sur la galerie EDF avec résurgence sur le chantier**
- **3 mois de retard sur le lot N°2 liés à l'arrivée de l'hiver 2017-2018 fin novembre**
- **Livraison probable du chantier au 1er semestre 2018**

Année 2015

Année 2016



Année 2017



La période hivernale 2017-2018 nous oblige à arrêter le chantier .

Le mur paravalanche est opérationnel et le merlon ouest sera terminé avant Noël .

La livraison de la Bergerie-fromagerie à la Ferme des Carlines sera décalée au premier semestre 2018.

Photo de la dalle R+1 en décembre 2017

Dans la continuité de cette période très complexe pour l'équipe municipale sur le plan technique, économique et social, un magnifique projet d'avenir très structurant apparait : **la requalification de la place des Erebes que nous a légués l'Association Accueil loisirs Pyrénéens.**

L'équipe municipale a mandaté les services du Conseil en Architecture et Urbanisme Environnemental (CAUE) pour l'aider à définir les usages de cet espace qui seront présentés et discutés en réunion publique courant 2018.

En attendant le Conseil Municipal vous souhaite à tous de très Bonnes Fêtes de Fin d'année .